

# Sluttrapport

**Prosjektnavn:** Ferdigstillelse av Mikkel Olsa-Buret

**Sted:** Saltvann, 9446 Grovfjord

**Prosjektperiode:** 10.07.2024.- 05.09.2024

**Ansvarlig:** : Várdobáiki museum

**Kontaktperson:** Thomas Ole Andersen Museumsleder Várdobáiki museum

**Oppdragsgiver:** Várdobáiki Museum

**Entreprenør:** Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum, NNFA

**Prosjektleder:** Zoltan Monostori

**Arbeidsleder:** Heikki Kunnari

**Utførende handverkere:** Heikki Kunnari, Daniel Mosling

---

## Bakgrunn

Mikkel Olsa buret er et historisk bygg som er en del av lokal kulturarv. Prosjektet omfattet restaurering og ferdigstilling av buret i henhold til antikvariske prinsipper for å sikre at byggets historiske integritet ble bevart. Dette arbeidet ble utført i samarbeid med Várdobáiki Museum og Sametinget, med befaringer ledet av Lars Børge Myklevold og Thomas Ole Andersen. Tiltakene ble gjennomført i tråd med anbefalingene fra befaringen datert 06.06.2024 og tilbudet utarbeidet av NNFA.

## Målsetning

Hovedmålet med prosjektet var å restaurere Mikkel Olsa Buret ved å:

- Bytte ut ødelagte bygningsdeler med autentiske materialer.
- Sikre konstruksjonens stabilitet og historiske detaljer.
- Bevare det antikvariske uttrykket til bygningen gjennom autentisk håndverk.

## Gjennomførte tiltak

Arbeidet som ble utført, kan deles opp i følgende hovedaktiviteter:

### 1. Takarbeid:

- Det ble montert sinus sinktakplater av type sink-magnesium i henhold til beskrivelsen i befarringsrapporten.
- Tre rader med takleker ble lagt på begge takflatene.
- Nye taksperrer ble montert ved siden av de originale rundstokkene for å kunne feste takplatene.

### 2. Gulv, bjelkelag:

- Nye plugger av bjørk ble tilvirket for oppheng av gulvåsene.
- Gulvbordene i skjelderdelen ble festet med treplugger eller spiker der det var nødvendig, og manglende bord ble erstattet med tilsvarende stil og materialer.

### 3. Konstruksjon:

- To nye dørstav ble tilvirket.
- Manglende skjelderbord ble erstattet.

- Det ble montert strekkfisker på vestveggen for å stabilisere laftekassen.
  - Løs lafteknute på nordøstlige del av laftekassen ble restaurert.
  - Holgat/stokker er tilpasset og festet inn i tappehull.
4. **Dører:**
- To nye labankdør ble laget i stil med Sheltersjøen på Øvre Skifte.
5. **Fundamentarbeid:**
- Bygget ble jekket opp for å justere steinfundamentet.
6. **Lafteknutene ble kasset inn med såkalt «laftekasse».** Det ble laget to kasser ved hvert hjørne i sørvest og sørøst. Kassene ble tilpasset slik at de ikke skjulte inskripsjonene i stokkefarene.

## Dokumentasjon

Underveis i prosjektet ble arbeidet dokumentert med bilder og detaljerte notater, som vil bli lagt ved rapporten. Dokumentasjonen viser de ulike stadiene av restaureringen og de antikvariske prinsippene som ble fulgt.

## Avslutning og evaluering

Prosjektet ble gjennomført innenfor de angitte rammene og budsjettet. Restaureringen sikret at Mikkel Olsa Buret nå fremstår som et stabilt og autentisk bygg, klart til videre bevarin.

## Bilderapport:

**To nye labankdør ble laget i stil med Sheltersjøen på Øvre Skifte.**









**Bygget ble jekket opp for å justere steinfundamentet:**





**To nye dørstav ble tilvirket:**



**Manglende skjelkerbord ble erstattet:**







**Det ble montert strekkfiser på vestveggen for å stabilisere laftekassen:**





**Nye plugger av bjørk ble tilvirket for oppheng av gulvåsene:**





**Holgat/stokker er tilpasset og festet inn i tappehull:**



**Laftekasse:**







**Taktekking:**







Zoltan Monostori  
Bygningsvernleder  
Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum  
Hellarbogen 22, 9470 Gratangen  
Tlf: 91904711  
E-post: [zoltan@nnfa.no](mailto:zoltan@nnfa.no)  
<http://www.nnfa.no>